



KONTROLL AV LETTE RIVE/ DEMONTERINGSARBEID

Nr 303021

Kontroll av (type arbeid): Fjerne vegetasjon		Post nr.:	Tillegg
Type kontroll:	Fjerne vegetasjon og levering på godkjent avfallsmottak		
Bygn.del/Akse:	Bløkk G1S og G1N	Plan/Etg.	
Tegn.nr.	Rev.	Dato for rev.	
Akseptkriterier (i.h.t. kontrakt og NS 8406):			

Ans	Sjekkpunkter	Godkj.	Ikke aktuelt	Ikke Godkj.	Anmerkninger:
	Er det som skal rives/fjerning merket opp eller på annet vis entydig viderefomidlet til utførende?	x			
	Er det som skal demonteres merket entydig og lagerplass avklart?		x		
	Er demontert utstyr lagret iht avtale?		x		
	Stemmer beskrivelse med rivetegninger?				Ingen tegninger
	Stemmer rivetegninger/beskrivelse med de faktiske forhold?		x		Ingen tegninger
	Foreligger miljøkartleggingsrapport eller er spesialavfall som PCB, asbest, o.l angitt spesifikt i beskrivelsen?		x		
	Er det avdekket spesialavfall o.l. Som ikke er angitt i miljøkartleggingsrapport eller i beskrivelse?		x		
	Er kildesortering utført iht avfallsplan?	x			Avfall sortert og levert til godkjent Deponi.

ANS: - AL = Anleggsleder
- F = Formann

Ferdig utfyllt sjekkliste leveres anleggsleder for kontroll og arkivering.

Ostø
Sted

25/10-15
Dato

[Signature]
Anleggsleder (sign.)

Wihl Fred Anlegg AS

Bjartveien 28
0687 Oslo

Telefon: 22274000
Mobil: 90833543

wifanlegg@online.no
Foretaksregistrert 957475531 mva

Bok 5

System utarbeidet 24.02.2009
Bok 3 revidert 12.11.15
Utgave 2
Utskriftsdato 27.10.2015



KONTROLL AV LETTE RIVE/ DEMONTERINGSARBEID

Nr 303021


Kontroll av (type arbeid): Demontering og remontering av blomsterkasser		Post nr.:	02.4
Type kontroll:	Demontering og remontering av blomsterkasser		
Bygn./del/Akse:	Blokk GIS og G1N	Plan/Etg.	
Tegn.nr.:		Rev.:	Dato for rev.:
- Akseptkriterier (i.h.t. kontrakt og NS 8406):			

Ans	Sjekkpunkter	Godkj.	Ikke aktuelt	Ikke Godkj.	Anmerkninger
	Er det som skal rives merket opp eller på annet vis entydig videreformidlet til utførende?		X		
	Er det som skal demonteres merket entydig og lagerplass avklart?	X			
	Er korrekt løfestropper brukt?	X			
	Er demontert utstyr lagret iht avtale?	X			
	Stemmer beskrivelse med rivetegninger?	X			
	Stemmer rivetegninger/beskrivelse med de faktiske forhold?		X		
	Foreligger miljøkartleggingsrapport eller er spesialavfall som PCB, asbest, o.l. angitt spesifikt i beskrivelsen?		X		
	Er det avdekket spesialavfall o.l. Som ikke er angitt i miljøkartleggingsrapport eller i beskrivelse?		X		
	Er kildesortering utført iht avfalleplan?		X		
	Er demontert utstyr satt tilbake iht avtale?	X			

ANS: - AL = Anleggsleder
- F = Formann

Ferdig utført sjekkliste leveres anleggsleder for kontroll og arkivering


Sted


Dato


Anleggsleder (sign.)

Wilh Fred Anlegg AS

Bjarveien 28
0687 Oslo

Telefon: 22274000
Mobil: 90833543

wfanlegg@online.no
Foretaksregisteret 957475531 mva

Bok 3

System utarbeidet 24.02.2009
Bok 3 revidert 12.11.13
Utgave 7
Utskriftsdato 27.10.2015



KONTROLL AV GRAVEARBEIDER, FUNDAMENT OG GJENFYLLING Nr 303015

Kontroll av (type arbeid): Gravearbeider		Post nr.:	
Type kontroll:			
Bygn del/Akse:		Plan/Etg.	
Tegn nr.:	Rev.:	Dato for rev.:	
Akseptkriterier: (i.h.t. kontrakt og NS 3420)	Vinterarbeidsklasse:		
	Komprimering:		
	Referansedokte:		
	Bunnkote grube:		
	Fundament:	Gradering	Tykkelse
	Gjenfylling:		

Ans	Sjekkpunkter	Godkj.	Ikke aktuelt	Ikke godkj.	Anmerkninger
AL	- Er arbeidet utført etter riktig revisjon av tegninger?		x		I henhold til beskrivelse
AL	- Er private og offentlige kabler og rør anvist og merket?	x			
AL	- Er maskinfører(e) og evt. grunnarbeider sertifisert for arbeidene?	x			
AL	- Graveskråning?		x		
F	- Fiberduk?	x			
F	- Fundament: Gradering, tykkelse og komprimering?	x			
F	- Er evt. rør, ledninger, kummer mm. korrekt?		x		
F	- Grunnmursplast/knotteplast?	x			
F	- Jording?		x		
F	- Drenering?		x		
F	- Klart for gjenfylling?	x			
F	- Gjenfylling, Gradering, tykkelse og komprimering.	x			I henhold til beskrivelse
F	- Avretting av topp tilbakefylling før gartner arbeider	x			
F	- Korrekt masse brukt ved avretting?	x			
F	- Ferdiggress montert?	x			

ANS: - AL = Anleggsleder
- F = Formann

Ferdig utfyllt sjekkliste leveres anleggsleder for kontroll og arkivering

Oslø
Sted

18/10-15
Dato

[Signature]
Anleggsleder (sign.)

Wilh Fred Anlegg AS

Bjartveien 23
0687 Oslo

Telefon: 22274000
Mobil: 90833543

wfanlegg@online.no
Foretaksregisteret 957475531 nva

Bok 3

System versjon/dato 24.02.2009
Bok 3 revisjon 27.10.2015
Utgave 3
Utkriftdato 27.10.2015



KONTROLL AV GRØFTER

Nr 303016

Kontroll av (type arbeid): FORGRAVING UKE 38		Post nr.:	02.2		
Type kontroll:	Graving av grøft foran terrasser				
Bygn.del/Akse:	Blokk G1S og G1N		Plan/Etg		
Tegn.nr.:	Rev.:	Dato for rev.:			
- Akseptkriterier: (i h.t. kontrakt og NS 8406)	- Grøft for(Selt kryss):x	EL	RØR	ANNET	x
	- Antall kummer:				
	- Vinterarbeidsklasse:				
- Komprimering:					
- Referansekote:					
- Bunnkote grøft:					
- Fundament:	Gradering		Tykkelse		
- Omfylling:					
- Gjennfylling:					

Ans	Sjekkpunkter	Godkjent			Anmerkninger:
		Godkjent	Ikke aktuell	Ikke godkj.	
AL	- Er arbeidet utført etter riktig revisjon av tegninger?	x			Anvist
AL	- Er private og offentlige kabler og rør anvist og merket?	x			
AL	- Er maskinfører(e) og evt. grunnarbeider sertifisert for arbeidene?	x			
AL	- Helning på grøftesider? (Behov for grøftekasse?)		x		Kopi levert Viking Entrep. Ikke klart for dette arbeid enda
F	- Fiberduk?		x		
F	- Fundament, Gradering, tykkelse og komprimering?		x		
F	- Er antall rør, ledninger, kummer mm. korrekt?		x		
F	- Klart for omfylling/gjennfylling? Kvitteres av bas/formann for aktuell fagentreprenør.				
F	- Plassering og koter kontrollmålt på rør, ledninger og kummer (Føres i eget vedlegg, Prosjektort - Målt)		x		
F	- Omfylling; Gradering, tykkelse og komprimering.		x		
SA	- Dekkebord og markeringsbånd?		x		
SA	- Gjennfylling over ledningssonen; Gradering, tykkelse og komprimering.		x		

ANS: - AL = Anleggsleder - F = Formann

Ost Sted 18/9-15 Dato

[Signature]
Anleggsleder (sign.)

Wilh Fred Anlegg AS

Bjartveien 28
0687 Oslo

Telefon: 22274000
Mobil: 90833543

wianlegg@online.no
Foretaksregistret 957475531 nva

Bok 3

Systemarbeider 24.02.2009
Bok 3 revisjon 16.08.2015
Utgave 3
Utskriftsdate 27.10.2015